

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
และการใช้งบประมาณประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลด่านเกวียน  
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นข้างบ้านนางสร้อยมาลี ม.๑๐ ต.ด่านเกวียน (ชุมชนหนองสระธาร)	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างบ้านนางสร้อยมาลี ม.๑๐ ต.ด่านเกวียน (ชุมชนหนองสระธาร) ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๓ ตารางเมตร	๑๒๗,๙๖๐	กองช่าง							←	→					✓			-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนหน้าบ้านนางสมรแปกระโทก ม.๑๐ ต.ด่านเกวียน (ชุมชนหนองสระธาร)	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนหน้าบ้านนางสมรแปกระโทก ม.๑๐ ต.ด่านเกวียน (ชุมชนหนองสระธาร) ขนาดความ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๙ ตารางเมตร	๗๗,๕๙๐	กองช่าง							←	→					✓			-
๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จากถนนหนองสระธารสะพานเลียบบคลองชลประทานถึงแยกประชาร่วมมิตร ม.๑๐ ต.ด่านเกวียน (ชุมชนหนองสระธาร)	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จากถนนหนองสระธารสะพานเลียบบคลองชลประทานถึงแยกประชาร่วมมิตร ม.๑๐ ต.ด่านเกวียน (ชุมชนหนองสระธาร)	๕๙๔,๔๓๐	กองช่าง							←	→					✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗						ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลติก คอนกรีต ถนนข้าง รพ.สต.ท่าอ่าง ม.๖ ต.ท่าอ่าง (ชุมชน ท่าอ่างทอง) ช่วงที่ ๑ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า๗๑๙ ตารางเมตร	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต ถนน ข้าง รพ.สต.ท่าอ่าง ม.๖ ต.ท่าอ่าง (ชุมชน ท่าอ่างทอง) ช่วงที่ ๑ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า๗๑๙ ตารางเมตร	๓๖๗,๙๘๐	กองช่าง											✓				-
๕	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลติก คอนกรีต ถนนบัวลอย ซอย ๑ ม.๘ ต.ด่านเกวียน (ชุมชนใหม่ หนองขาม)	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนบัวลอย ซอย ๑ ม.๘ ต.ด่านเกวียน (ชุมชนใหม่หนองขาม)	๑๒๕,๔๐๐ กันเงินปี ๒๕๖๖	กองช่าง											✓				-
๖	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเส้นหลังบ้านนางพิมพ์ (ครุमानพ) ม.๖ ต.ท่าอ่าง (ชุมชนท่าอ่างทอง)	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ถนน เส้นหลังบ้านนางพิมพ์ (ครุमानพ) ม.๖ ต. ท่าอ่าง (ชุมชนท่าอ่างทอง) กว้าง ๓-๓.๕ เมตร ยาว ๒๔๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๖ ตารางเมตร	๔๙๗,๓๑๐ กันเงินปี ๒๕๖๖	กองช่าง											✓				-
๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในบริเวณ โรงเรียนอนุบาล ทต.ด่าน เกวียน	ก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในบริเวณ โรงเรียนอนุบาล ทต.ด่านเกวียน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๔๑๖.๑๐ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐ กันเงินปี ๒๕๖๖	กองช่าง											✓				-

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖						พ.ศ.๒๕๖๗					ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนหนองจาง หมู่ ๑๐ ต.ด่านเกวียน(ชุมชน หนองสระธาร)	ก่อสร้างถนนหนองจาง หมู่ ๑๐ ต.ด่าน เกวียน (ชุมชนหนองสระธาร) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตารางเมตร	๓๔๓,๒๐๐ เงินสะสม	กองช่าง													√			-
๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนศาลากลางบ้าน ม.๔ ต.ท่าอ่าง(ชุมชน พิบูลทอง)	ปรับปรุงถนน คสล. ถนนศาลากลางบ้าน ม.๔ ต.ท่าอ่าง(ชุมชนพิบูลทอง) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตารางเมตร	๙๒,๔๐๐ เงินสะสม	กองช่าง													√			-
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านนางนัด เนื่อง กระโทก ม.๖ ต.ท่าอ่าง (ชุมชนท่าอ่างทอง)	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านนางนัด เนื่องกระ โทก ม.๖ ต.ท่าอ่าง (ชุมชนท่าอ่างทอง) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๗ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔๑ ตารางเมตร	๘๕,๐๐๐ เงินสะสม	กองช่าง													√			-
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนข้างบ้านนางสุ กัลยา แก้วสุวรรณ ม.๖ ต.ท่าอ่าง (ชุมชนท่า อ่างทอง)	ปรับปรุงถนน คสล. ถนนข้างบ้านนางสุ กัลยา แก้วสุวรรณ ม.๖ ต.ท่าอ่าง (ชุมชน ท่าอ่างทอง) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร	๙๓,๖๐๐ เงินสะสม	กอง การศึกษา													√			-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกข้างโรงเรียนเคียง รุ่งเรือง ม.๖ ต.ท่าอ่าง (ชุมชนท่าอ่างทอง)	ก่อสร้างถนนหินคลุกข้างโรงเรียนเคียง รุ่งเรือง ม.๖ ต.ท่าอ่าง (ชุมชนท่าอ่างทอง) กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า๑,๓๕๔.๕๐ ตารางเมตร	๒๐๕,๘๘๔ เงินสะสม	กอง การศึกษา													√			-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗					ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกบ้านนายสมพร ปลีก กระโทก ถึง บ้านนาง วาสนา เพราะพินิจ ม.๔ ต.ท่าอ่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนายสมพร ปลีกกระโทกถึง บ้านนางวาสนา เพราะ พินิจ ม.๔ ต.ท่าอ่างกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๘๔ ตารางเมตร	๑๔๙,๕๐๐ เงินสะสม	กองช่าง												√			-
๑๔	โครงการปุกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลด่านเกวียน	ปุกระเบื้องอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขนาดพื้นที่ ๔๑๕ ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด เพื่อให้บริเวณด้านหน้าและด้านหลัง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีพื้นที่ ให้เด็กทำกิจกรรมได้และปลอดภัย	๒๙๙,๓๖๐	กอง การศึกษา												√			-
๑๕	โครงการ ปุกระเบื้อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลด่านเกวียน	ปุกระเบื้องอาคารโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลด่านเกวียน เพื่อปรับปรุง พื้นที่ให้มีสภาพที่ดีขึ้นพร้อมสำหรับการ จัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างปลอดภัย ขนาด พื้นที่ ๒๗๘ ตารางเมตร ตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	๒๓๑,๗๐๐	กอง การศึกษา												√			-
๑๖	โครงการก่อสร้างเสาธง พร้อมฐาน และลาน คอนกรีต	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน ตามแบบที่เทศบาลกำหนด เพื่อให้มีเสาธง พร้อมฐานที่ได้มาตรฐานสวยงาม	๔๖๓,๙๐๐	กอง การศึกษา												√			-
๑๗	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลด่านเกวียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน จำนวน ๑๔ ห้อง ตามแบบที่เทศบาลกำหนด เพื่อ ไว้บริการนักเรียนและครูอย่างถูกสุขลักษณะ และพอเพียง	๖๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา												√			-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗					ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ หลังตึกสำนักงานเทศบาล ตำบลด่านเกวียน	ปรับปรุงห้องน้ำหลังตึกสำนักงานเทศบาล ตำบลด่านเกวียน ตามแบบที่เทศบาล กำหนด	๒๒๐,๐๐๐ กันเงินปี ๒๕๖๕	สำนักปลัด		←	→										✓			-
รวม		๑๘ โครงการ	งบประมาณ	๔,๘๗๕,๒๐๔																

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗							ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสความสามารถและความเท่าเทียมกันในสังคม	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม														√			-
รวม ๑ โครงการ		งบประมาณ	๓๐,๐๐๐																		

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗							ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน	การฝึกอบรมอาชีพเสริม/เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม														√			-
รวม ๑ โครงการ		งบประมาณ	๓๐,๐๐๐																		

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖						พ.ศ.๒๕๖๗						ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชาวดิน ถิ่นงานปั้น หม้อบ้านเครื่องปั้นดินเผา ด้านเกวียน	- จัดทำพิธีขอขมาชาวดิน - กิจกรรมแข่งขันจัดสวนสวยด้วยมือ เรา - กิจกรรมออกแบบโคมโไฟประยุกต์ (แบบเผาสำเร็จ) - กิจกรรมการประกวดพื้นที่สี สวยงาม รุ่นเยาวชนและประชาชน - กิจกรรมแข่งขันปั้นประติมากรรม ลอยตัวรุ่นเยาวชนและประชาชน - กิจกรรมแข่งขันปั้นเร็ว - กิจกรรมประกวดธิดาดิน - กิจกรรมประกวดนักเล่าเรื่องเด็ก - กิจกรรมพื้นที่สีเขียว - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน - กิจกรรมแข่งขันหุงข้าวหม้อดิน - กิจกรรมแข่งขันมัดหมี่ - กิจกรรมแข่งขันตำส้มตำ - กิจกรรมแข่งขันทำขนมครก ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว				↔										√	๑,๔๒๙,๑๒๔.๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมการ ดูแลรักษาความ ปลอดภัยให้แก่ นักท่องเที่ยว	จัดอบรมให้แก่อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรรมการชุมชนด้านการ ท่องเที่ยว อสม. ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มี ทักษะและประสบการณ์ใน การให้บริการและเกิดความ ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	๑๐,๐๐๐	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว			↔								√				-	
๓	ฝึกอบรมอาสาสมัคร มัคคุเทศก์หรือยุว มัคคุเทศก์ท้องถิ่น	จัดอบรมให้นักเรียนเยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล ด้านเกวียนและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาศักยภาพ ของตนโดยการเรียนรู้จาก สถานที่จริง ผ่านการ ถ่ายทอด องค์ความรู้จาก วิทยากรที่หลากหลายด้าน	๑๐,๐๐๐	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว			↔								√				-	



ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗					ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	ฝึกอบรมออกแบบ ผลิตภัณฑ์ให้แก่ ผู้ประกอบการฯ	จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เครื่องปั้นดินเผาผ่านเครือข่าย นักเรียนและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว					←							√			-
รวม ๔ โครงการ		งบประมาณ	๔๔๐,๐๐๐																

๒.๔ กลยุทธ์สร้างความตระหนักถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗					ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมระบบ เศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวพระราชดำริ	การฝึกอบรมและดูงาน เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูน ความรู้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ร.๙	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม						←						√			-
รวม ๑ โครงการ		งบประมาณ	๕๐,๐๐๐																

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะโดยการเริ่มต้นจากครัวเรือน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการสร้าง กระบวนการมี ส่วนร่วมการ จัดการขยะต้น ทางจากชุมชน	ให้ความรู้เรื่องการคัดแยก ขยะการสร้างรายได้จาก ขยะครัวเรือนเช่น กิจกรรม ขยะแลกไข่,ทอดผ้าป่า ขยะ ร้านค้า ๐ บาท	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ															กัยายน		√		-
รวม ๑		โครงการ	งบประมาณ	๓๐,๐๐๐																			

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คลส.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านสวน การเคหะ ม.๓ ต.ด่าน เกวียน (ชุมชนหนอง กระโดน) ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๔๓ เมตร	๘๕๔,๐๐๐	กองช่าง															พฤษภาคม	√			-
๒	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คลส.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนร่วมมิตร (ข้าง ตลาด)ม.๑ ต.ด่านเกวียน (ชุมชนด่านเกวียน) ขนาด กว้าง ๐.๔๐เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร	๔๒๕,๒๐๐	กองช่าง															พฤษภาคม	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ							
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๓	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คลส.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหัวสระ ซอย มหาบุญม.๘ ต.ด่านเกวียน (ชุมชนใหม่หนองขาม) ขนาดกว้าง๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร	๒๕๙,๗๓๐	กองช่าง															พฤษภาคม	✓				-
๔	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คลส.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเศรษฐีถึงเลียบ ถนนประชาร่วมมิตร ม. ๑๐ ต.ด่านเกวียน (ชุมชน หนองสระธาร) ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร	๔๙๑,๕๐๐	กองช่าง															พฤษภาคม	✓				-
รวม ๑		โครงการ	งบประมาณ																					

๓.๔ กลยุทธ์พัฒนาพื้นที่สีเขียวในชุมชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ							
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการ รณรงค์และ ส่งเสริมการ อนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ให้ความรู้เรื่องการดูแล รักษาและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมในชุมชน -การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเช่น การปลูกป่า การทำ สวนหย่อม	๓๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ															สิงหาคม				✓	๙,๓๖๐.๐๐
รวม ๑		โครงการ	งบประมาณ																					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

๔.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนให้องค์กรมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไว้ให้บริการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง รักษาระบบคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนราษฎร	ดูแลรักษาตรวจสอบและแก้ไขเหตุ ขัดข้องของอุปกรณ์และระบบคอม พิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร	๑๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	←	→												✓	๑๑๐,๐๐๐
รวม ๑ โครงการ			งบประมาณ	๑๑๐,๐๐๐															

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึก จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานฉลองวัน ชัยชนะท้าวสุรนารี	ร่วมกับ อ.โชคชัย และ จังหวัด นครราชสีมา เพื่อจัดงานฉลอง วันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ					←	→								✓	๗๑,๐๖๐
๒	โครงการจัดงานวันเทศบาล	จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล	๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ							←	→					✓	-	
รวม ๒ โครงการ			งบประมาณ	๑๐๒,๐๐๐															

๔.๓ กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษาส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาในระดับก่อนปฐมวัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ดังนี้ <u>๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ด่านเกวียน</u> (๑) เงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับ (ศพด.) - ค่าจัดการ เรียนการสอน(รายหัว) เด็กอายุ ๒-๕ ปี อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท/ คน/ปีตั้งไว้ ๑๑๐,๑๖๐ บาท (๒) เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน (ศพด.) -ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๖๐ คน คนละ ๒๗ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน ตั้งไว้ ๓๙๖,๙๐๐ บาท <u>๒.รร.อนุบาลทต.ด่านเกวียน</u> -ระดับก่อนประถม(อนุบาล) (๑) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลฯ	๓,๐๐๓,๑๐๐	กองการศึกษา															
														มีตุยายน			√		๑๐๒,๐๐๐
														กันยายน	√			-	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖				พ.ศ.๒๕๖๗				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ																												
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ																								
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (ต่อ)	- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ ๑,๘๓๖ บาท/คน/ปี เป็น เงิน ๔๔๐,๖๔๐ บาท - ค่าหนังสือเรียน คนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปี เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ ๒๙๐ บาท/คน/ปี เป็นเงิน ๖๙,๖๐๐ บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ ๓๒๕ บาท/คน/ปี เป็นเงิน ๗๘,๐๐๐บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ ๔๖๔ บาท/คน/ปี เป็นเงิน ๑๑๑,๓๖๐บาท <u>ระดับประถมศึกษา</u> (๑) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน เป็นค่าพัฒนาการศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว) คนละ ๒,๐๕๒ บาท/คน/ปี เป็นเงิน ๑๔๓,๖๔๐บาท		โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบล ด่านเกวียน															มิถุนายน	มิถุนายน	มิถุนายน	มิถุนายน	มิถุนายน	มิถุนายน	มิถุนายน	-																			
																														√	√	√	√	-											
																																				-	-	-	-	-					
																																									-	-	-	-	-
																		-	-	-	-	-																							

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (ต่อ)	- ค่าหนังสือเรียน คนละ ๖๕๖.๒๕ บาท/คน/ปี เป็นเงิน ๔๕,๙๔๐ บาท		โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบล ด่านเกวียน												มิถุนายน	√			-		
		-ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ ๔๔๐ บาท/คน/ปี เป็นเงิน ๓๐,๘๐๐ บาท															มิถุนายน	√			-	
		-ค่า เครื่องแบบนักเรียน คนละ ๔๐๐ บาท/คน/ปี เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท																มิถุนายน	√			-
		-ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ ๕๑๘ บาท/คน/ปี เป็นเงิน ๓๖,๒๖๐ บาท																มิถุนายน	√			-
		(๒) เงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน เป็นค่าพัฒนาการศึกษา จำนวน ๒๐๐ วัน -ค่าอาหาร กลางวัน จำนวน ๓๑๐ คน (ระดับอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖) จัดสรรคนละ ๒๒ บาท/ วัน/คน เป็นเงิน ๑,๓๖๔,๐๐๐ บาท													กันยายน	√			-			
		๓.โครงการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท													เมษายน	√			-			

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	แล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ						
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (ต่อ)	๔.โครงการส่งเสริม "การจัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาปฐมวัยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ๕.โครงการส่งเสริมการจัด กระบวนการเรียนการสอน การ บริหารตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา พอเพียง" ศูนย์การเรียนรู้ตาม หลักของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ๖.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศึกษภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท ๗.โครงการลูกเสือน้อย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๘.โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๙.โครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท		โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบล ด่านเกวียน				←	→										เมษายน		√				-			
							←	→													ธันวาคม			√			๑๗,๙๕๕	
							←	→														กันยายน		√				-
															←	→						กันยายน			√			๑๐,๐๐๐
															←	→						กันยายน	√			√		-



ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ						
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	ค่าน้ำดื่มเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำดื่มเสริม (นม) สำหรับ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ด่านเกวียน จำนวน ๖๐ คน - รร.อนุบาล ทต.ด่านเกวียน ๒๔๐ คน - รร.บ้านด่านเกวียน ๓๖๕ คน - - รร.บ้านท่าอ่าง ๑๔๐ คน คนละ ๗.๑๕ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๑,๖๔๐,๓๐๐	กองการศึกษา	←																	
๓	โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กปฐมวัย	พิธีมอบใบอนุบัตรให้กับเด็กปฐมวัย มีการแสดงประกอบเพลงมอบของที่ระลึกให้กับเด็กปฐมวัยทุกคน	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา					↔						เมษายน	√					-	
๔	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	ผู้ปกครองได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ด่านเกวียน กำหนด ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายและแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในปฐมนิเทศผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	กองการศึกษา						↔					พฤษภาคม	√						-
๕	โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย	มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยให้กับผู้ปกครองจำนวน ๖๐ คน	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา							↔				มิถุนายน	√						-
๖	โครงการสายใยสายสัมพันธ์ครอบครัวของหนู	เด็กปฐมวัยได้จัดทำการ์ดอวยพรครอบครัวของหนู ได้มีการแสดงประกอบเพลง การประกวดระบายสีภาพ การประกวดมารยาทไทยไหว้สวยงาม และเด็กปฐมวัยมอบการ์ดอวยพรครอบครัวของหนู เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อก่อนหน้าของเด็กปฐมวัยต่อครอบครัว	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา									↔		สิงหาคม	√						-

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ				
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๗	โครงการศึกษาการดำรงชีวิตของสัตว์นอกสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	นำเด็กปฐมวัยไปศึกษาการดำรงชีวิตของสัตว์ ที่สวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีกิจกรรมชมการความสามารถของสัตว์ กิจกรรมนั่งรางขมสัตว์ และกิจกรรมระบายสีภาพสัตว์ต่างๆ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา															สิงหาคม	√				-
รวม ๗ โครงการ		งบประมาณ	๔,๖๙๘,๔๐๐																					

๕.๔ กลุ่มทอส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาและประเพณีต่างๆอย่างต่อเนื่อง

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ				
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลด่านเกวียน	จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี (กีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล/วอลเลย์บอล/ตะกร้อและเปตอง)	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา															กุมภาพันธ์				√	๑๔๐,๓๕๕
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน	จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี ให้เด็กชั้น ปฐมวัย จำนวน ๘๐ คน	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษา															ธันวาคม	√				-
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ทำบุญ เลี้ยงพระ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา															เมษายน	√				-
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองจัดให้มีการแสดงออก การตอบปัญหา การร้องเพลง การเล่นกีฬา การแสดงออกเพื่อการพัฒนาของเด็กในรูปแบบต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา															มกราคม				√	๑๙๔,๖๔๐.๐๐
รวม ๔ โครงการ		งบประมาณ	๓๙๕,๐๐๐																					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ กลยุทธ์พัฒนาการให้บริการภาครัฐต่อโจทก์ สวดทวง รวดเร็ว แก่ประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.		ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	โครงการเทศบาล เคลื่อนที่	ออกพบปะเยี่ยมเยียนและให้ บริการประชาชนในเขต เทศบาลในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง การรับทราบปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน	๒,๐๐๐	สำนักปลัด			↔												✓	๒,๐๐๐
๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	จัดการอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนา การให้บริการ	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด							↔								✓	-
รวม ๒ โครงการ			งบประมาณ	๕๒,๐๐๐																

๕.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันและผลกระทบจากอุบัติเหตุต่างๆ

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.		ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรม ทบทวนการป้องกัน และบรรเทา สา ธารณภัยให้กับ พนักงานดับเพลิงและ ชุมชน	ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเสมือนจริง ในการป้องกันภัยโดยเฉพาะไฟไหม้ ให้กับพนักงานเทศบาล และชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ			↔												✓	-
๒	โครงการป้องกันและ แก้ไขอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล	ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วง เทศกาลปีใหม่ และเทศกาล สงกรานต์ เช่นค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ คำน้ำดื่มบริการ ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทาง ถนนสายราชสีมาโชคชัย	๑๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ			↔			↔									✓	-

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณี เฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีเกิด ภัยพิบัติ ในรูปแบบคณะกรรมการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น มอบถุง ยังชีพ ช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย	๒๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ													กักยาน	✓			-
๔	โครงการฝึกอบรม ทบทวนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยให้กับนักเรียนและ เยาวชน	ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเสมือนจริง ในการป้องกันภัยโดยเฉพาะไฟไหม้ ให้กับนักเรียนและเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ													มิถุนายน	✓			-
รวม ๔ โครงการ		งบประมาณ	๖๐,๐๐๐																		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๖.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ				
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	มีการจัดทำทะเบียนสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวพร้อมทั้งได้ส่งเสริมให้เจ้าของสัตว์นำไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๓,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ							↔									สิงหาคม		√		-
๒	โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน	ประสานปศุสัตว์อำเภอโชคชัยเพื่อทำหมันให้แก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ							↔									พฤษภาคม	√			-
๓	โครงการส่งเสริมความรู้และเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร	-ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านแผงลอย -ออกตรวจประเมินร้านค้าร้านอาหารแผงลอย ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย	๔๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ						↔										กุมภาพันธ์			√	๑๘,๖๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมยา เสพติดในพื้นที่	-กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยา เสพติดแก่ประชาชน นักเรียนและคณะทำงาน ศป.ปส.ทต.ด้านเกวียน -สนับสนุนชุดตรวจสอบ เสพติดให้กับฝ่ายปกครอง อำเภอโชคชัย -จัดกิจกรรมรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) -จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน ศป.ปส.ทต.ด้านเกวียนเพื่อ สรุปรายงานสถานการณ์ยา เสพติด	๔๒,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ			←											✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	-ประชุมผู้นำชุมชน เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำ โครงการฯ -ชุมชนทำประชาคมเพื่อ นำทางการจัดทำโครงการฯ เสนอโครงการฯ ขอรับ งบประมาณ -ชุมชนนำเสนอโครงการต่อ เพื่อขอรับการอุดหนุน งบประมาณชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท -เทศบาลดำเนินการ อุดหนุนเงินงบประมาณ ให้กับชุมชน -ติดตามผลการดำเนินงาน ทุกชุมชนพร้อมให้สรุปผล การดำเนินงานส่งเทศบาลฯ	๑๘๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ											←	→	กัณยายน	✓				-
รวม ๕ โครงการ			๓๒๕,๐๐๐																			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้องค์กรมียานพาหนะที่พร้อมอำนวยความสะดวกไว้สำหรับบริการประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ				
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	รถบรรทุกขยะ	จัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	๒,๕๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข														✓			-
รวม ๑ โครงการ			๒,๕๐๐,๐๐๐																		

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	รถยนต์บรรทุก เท้ายึดตั้ง เครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า	จัดซื้อ รถยนต์บรรทุกเท้ายึดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดแรงม้า ไม่น้อย ๒๔๐ แรงม้า	๔,๗๐๐,๐๐๐ กันเงิน ๒๕๖๖	กองช่าง														✓		-
รวม ๒ โครงการ			๔,๗๐๐,๐๐๐																	

(๓) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	รถยนต์บรรทุก น้ำแบบ อเนกประสงค์	จัดซื้อ รถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ พร้อมระบบส่งการทำงานภายในห้องโดยสาร ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อย ๒๔๐ แรงม้า	๕,๐๐๐,๐๐๐ กันเงินปี ๒๕๖๕	สำนักปลัด														✓		-
รวม ๑ โครงการ			๕,๐๐๐,๐๐๐																	



๒.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗					ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	ระบบเสียงไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง	จัดซื้อ ๑ ชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM เครื่องส่ง ๑ ชุด รายการดังนี้ ๑.๑ เครื่องส่งวิทยุชนิดไร้สายแบ่งกลุ่มและ เพิ่มลดเสียงได้อย่างน้อย ๓๐๐ กลุ่มจำนวน ๑ เครื่อง ๑.๒ เครื่อง power supply ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง ๑.๓ เครื่องรับวิทยุขยายสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง ๑.๔ ลำโพงฮอร์นขนาด ๑๕ นิ้ว ชุดละ ๒ ลำโพง ๒ ลำโพงพร้อมสายนำสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด ๑.๕ เครื่องผสมสัญญาณอย่างน้อย ๘ ช่องสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง ๑.๖ เครื่องรับวิทยุ FMAM จำนวน ๑ เครื่อง ๑.๗ เครื่องเล่น ดีวีดี , MP ๓ จำนวน ๑ เครื่อง ๑.๘ ลำโพงมอนิเตอร์พร้อมขยาย สัญญาณ จำนวน ๑ ชุด ๑.๙ เครื่องตั้งเวลาออกอากาศ อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ๑.๑๐ ไมโครโฟนประกาศ จำนวน ๑ ชุด ๑.๑๑ หูฟังครอบศีรษะ จำนวน ๑ ชุด ๑.๑๒ โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด ๑.๑๓ ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ พร้อมขาตั้งตู้แร็ค จำนวน ๑ ตู้ ๑.๑๔ สายนำสัญญาณและขั้วต่อ จำนวน ๑ ชุด ๑.๑๕ สายอากาศพร้อมขั้วต่อ จำนวน ๑ ชุด	๔,๐๐๐,๐๐๐ กันเงินปี ๒๕๖๖	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	←											✓			-
		๑.๑๖ เสาค้ำชนิดสามเหลี่ยมชุบกันสนิม																	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ยังไม่ดำเนินการ
		ในท์พร้อมสายล่อฟ้า จำนวน ๑ ต้น ๑.๑๗ อุปกรณ์สายต่อเครื่องต่างๆ สายไฟ อุปกรณ์ตัดยึดและค่า ดำเนินการติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ๒.ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ดังนี้ ๒.๑ เครื่องรับสัญญาณชนิดรวมขึ้น อุปกรณ์ จำนวน ๔๘ ชุด ๒.๒ กอลงโลหะสำหรับบรรจุแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ จำนวน ๔๘ ชุด ๒.๓ เสาอากาศพร้อมสายนำสัญญาณ ๒.๔ ลำโพงฮอร์นชนิดกลม ขนาด ๑๔ นิ้ว ปากและไส้ลำโพงทำด้วยอลูมิเนียม พร้อมฝาครอบกันน้ำด้านหลังลำโพง ชุดละ ๒ ตัว จำนวน ๔๘ ชุด ๒.๕ แผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่ น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ พร้อมขายึด จำนวน ๔๘ ชุด ๒.๖ แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ VDC ๓๐ AH ชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา จำนวน ๔๘ ชุด ๒.๗ เสาเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ชุบกัลวาไนท์พร้อมเพลทยึด จำนวน ๔๘ ชุด ๒.๘ สายสัญญาณลำโพง จำนวน ๔๘ ชุด ๒.๙ ชุดควบคุมการจ่ายไฟและแบตเตอรี่ ให้ชุดเครื่องรับวิทยุ จำนวน ๔๘ ชุด ๒.๑๐ ขายึดแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๔๘ ชุด ๒.๑๑ ฐานรากเสาเพื่อรองรับเสาและ แผงโซล่าเซลล์ จำนวน ๔๘ ชุด																
รวม	๑ โครงการ		๔,๐๐๐,๐๐๐															

๓.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๓.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้มีครุภัณฑ์ที่พร้อมสำหรับสำนักงาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าตั้ง)	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๕ เครื่อง เครื่องละ ๓๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๕ เครื่อง	๑๘๙,๕๐๐	โรงเรียน อนุบาล เทศบาลตำบล ด่านเกวียน						↔							√		
๒	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (สำหรับครู)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด ราคา ชุดละ ๘,๕๐๐ บาท เก้าอี้จำนวน ๒ ตัว พิงกลาง ขนาด ๖๓ X๗๔X๙๘ ซม. โต๊ะ จำนวน ๒ ตัว ขนาด ๑๒๓X๖๗X๗๕.๓ ซม.	๑๗,๐๐๐	โรงเรียน อนุบาล เทศบาลตำบล ด่านเกวียน						↔							√		
๓	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (สำหรับนักเรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๗๐ ชุด ราคาชุดละ ๒,๕๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ ขาไม้ยาวพารา โต๊ะ ๓๗X๔๘X๕๐ ซม. เก้าอี้ ๓๐X๓๑X๕๔ ซม. เก้าอี้พนักถึงที่นั่ง สูง ๓๐ ซม.	๖๐๐,๐๐๐	โรงเรียน อนุบาล เทศบาลตำบล ด่านเกวียน						↔							√		
๔	ผ้าม่านพร้อม อุปกรณ์ (ราคารวมค่าติดตั้ง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ (ราคารวมค่าติดตั้ง) กว้าง ๒.๔ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร พร้อมราง จำนวน ๑๐ ชุด ราคาชุดละ ๓,๕๐๐ บาท กว้าง ๑.๙ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร พร้อมราง จำนวน ๑๒ ชุด ราคาชุดละ ๒,๖๕๐ บาท	๖๖,๘๐๐	โรงเรียน อนุบาล เทศบาลตำบล ด่านเกวียน						↔							√		๖๖,๘๐๐
รวม ๔ โครงการ			๘๗๓,๓๐๐																

๓๔.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV จำนวน ๗ จุดในเขต เทศบาลตำบลด่านเกวียน	๕๐๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ														✓				-
รวม	๑ โครงการ		๕๐๗๓,๓๐๐																			